



OZNÁMENÍ

Rádi bychom vám upřesnili postup prací při dokončování realizace stavby **Rekonstrukci komunikace průtahu obcí Hrachoviště.**

- 21. 11. – 23. 11. 2022 – provádění konstrukční vozovkové vrstvy MZK

Práce budou prováděny strojní pokládkou finišerem v celé šířce a délce rekonstruované vozovky. Dle technologického postupu je zakázáno na tuto položenou vrstvu najíždět automobilovou dopravou.

Tímto žádáme občany, aby dodržovali výše uvedenou výzvu, neničili provedenou práci a dbali úředně nařízené uzavírky komunikace.

- 28. 11. – 01. 12. 2022 – provádění spojovacích postřiků a asfaltových vrstev

Práce budou prováděny strojní pokládkou finišerem v celé šířce a délce rekonstruované vozovky.

Na provedený asfaltový povrch nebude možno po celou dobu těchto prací vjíždět.

Upozorňujeme, že po provedení asfaltového postřiku před pokládkou vrstvy může při vstupu či vjetí dojít ke znečištění sebe i vozidla.

SVOZ ODPADU – v termínu 24. 11. a 8. 12. bude proveden v běžném svozovém režimu bez omezení.

- 02. 12. – 15. 12. 2022 – dokončení chodníků, vjezdů k nemovitostem, terénních úprav atd.

Prosíme Vás proto, o dodržování provedených opatření pro zdárné dokončení akce.

Prosíme o parkování vozidel mimo úsek stavby.

V případě dotazů k dopravním opatřením nebo potřeby zásobování prosím kontaktujte hlavního stavbyvedoucího ing. Vondru, tel.: 606 062 827 nebo stavbyvedoucího na stavbě pana Machka, tel.: 724 592 832.

Omlouváme se za způsobená dočasná omezení.

Děkujeme za pochopení.